



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel. /Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslát a „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” című, TOP-1.4.1-15—FE1-2018-00051 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében költségnövekmény támogatási igény benyújtásra

Az előterjesztést készítette: Bauernhuber János pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.01.) Korm. rendelet
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete (SZMSZ)


Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az ülés időpontja: 2021. november 3.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 3. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Javaslat a „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” című, TOP-1.4.1-15—
FE1-2018-00051 azonosítójú projekt megvalósítása érdekében felmerült
költségnövekmény támogatási igény benyújtására**

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. október 30-án Polgárdi Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé új óvoda és bölcsőde építésére. A pályázat befogadásra került, a szakmai átvilágítása és jóváhagyása megtörtént. A projekt 2019. június 20-án támogatói döntésben részesült.

A sikeres közbeszerzés lefolytatása után az Önkormányzat 2021. február 18-án megkötötte a vállalkozási szerződést a kivitelezővel és átadta a munkaterület. A projekt megvalósítása során összegzésre kerültek a megvalósítással kapcsolatos költségek és források, amelyből megállapítható, hogy a támogatáson felül 338 311 474 Ft kötelezettségvállalás keletkezett.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.01.) Korm. rendelet alapján lehetőség nyílik arra, hogy a saját forrás mértékét költségnövekmény igényléssel csökkenteni tudjuk. Ennek érdekében 2021. október 25. napján (a mellékelt dokumentumok szerint) költségnövekmény igényünket benyújtottuk a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának 88 800 000 Ft-ra, amely a projekt teljes támogatási összegének 14,8 %-a. Jelenleg a tartalmi felülvizsgálat és feltételeknek való megfelelés vizsgálata van folyamatban.

Tekintettel arra, hogy jelen projekt kapcsán a biztosítandó önerő mértéke meghaladja a hatályos költségvetési rendeletben meghatározott delegált döntés határértékét, így a költségnövekmény igényünket Képviselő-testületi határozattal szükséges megerősíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2021. november 2.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) határozata

az „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” című, TOP-1.4.1-15—FE1-2018-00051 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében költségnövekmény támogatási igény benyújtásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” című, TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében költségnövekmény támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) utólagosan jóváhagyja és támogatja a Terület-és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül támogatott „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” című TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében benyújtott költségnövekmény támogatási igényt, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.01) Korm.rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a Projekt megvalósítására megítélt bruttó 600 000 000 Ft támogatás kevesebb, mint a tényleges megvalósítási költség.
A tárgyi Projekt összköltsége bruttó 938 311 474 Ft, amelyből a saját forrás összege bruttó 338 311 474 Ft.
2. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja és támogatja, hogy az önkormányzat saját forrásának csökkentése érdekében 14,8% arányú költségnövekményt, bruttó 88 800 000 Ft-ot igényeljen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges valamennyi kötelezettségvállalást és jognyilatkozatot megtegye.

Határidő: azonnal.

Felelős: Nyikos László polgármester

Molnár Tamás

megyei igazgató részére

Magyar Államkincstár**Fejér Megyei Igazgatósága**

8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13.

Tárgy: TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 azonosítószámú projekt kapcsán
költségnövekmény igénylése

Tisztelt Molnár Tamás igazgató úr!

Alulírott **Nyikos László**, mint Polgárdi Város Önkormányzatának polgármestere a **TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051** azonosítószámú, „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi városában” című projektünk vonatkozásában **88 800 000,-Ft** költségnövekményt kívánok igénybe venni az alábbiak szerint:

	Költség hatályos TSZ szerint	Tényleges Költség szerződés alapján	Tervezett átcsoportosítás utáni elszámolható költség az igényelt költségnövekménnyel	Tervezett átcsoportosítás utáni NEM elszámolható költség	Költség orlátoknak való megfelelés és költségnövekménnyel együtt
Kivitelezési költség	584 760 000	911 255 974	584 760 000 + 1 011 500 +88 800 000 674 571 500	236 684 474	NR
Közbeszerzési szakértő	1 270 000	2 032 000	1 270 000	762 000	0,18%
Műszaki ellenőr	1 270 000	13 335 000	1 270 000	12 065 000	0,18%
PM	12 700 000	11 688 500	11 688 500	0	1,70%
Nyilvánosság	0	0	0	0	NR
Összesen:	600 000 000	938 311 474	688 800 000	249 511 474	2,07%

A kivitelezési szerződés értéke bruttó 911 255 974 Ft. Az Önkormányzatnak eddig több, mint 338 millió forintos önrészt kellett biztosítania a projekt megvalósításához, amit jelen költségnövekmény igénnyel szeretnénk mérsékelni.

A projekt hatályos elszámolható költsége: 600 000 000,-Ft

Igényelt költségnövekmény 88 800 000 Ft, ami a támogatási összeg 14,80%-a

A projekt elszámolható költsége a költségnövekménnyel: 688 800 000,-Ft

El nem számolható költség: 249 511 474,-Ft

A Pályázati Felhívásban foglalt fajlagos költségeknek megfelelünk, amit a csatolt kimutatás excelben részletezünk.

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátorok és a vállalt műszaki és szakmai tartalom maradéktalanul megvalósul, valamint a Támogatási Szerződésben vállalt célok teljesülni fognak.


Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árak megfelelését.

Tekintettel a fenti jogszabályban írtakra kérem, hogy kérelmemet szíveskedjen felterjeszteni az Irányító Hatóság részére.

Kérelemhez csatolt melléletek: Aláírt Vállalkozási szerződések

Polgárdi, 2021. október 25.



.....

Nyikos László
polgármester
Polgárdi Város Önkormányzata

